

揭阳市揭东区涉农资金统筹整合领导小组办公室

揭东涉农办[2023]4 号

关于揭东区 2022 年度涉农资金 绩效自评报告的公示

《揭东区 2022 年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告》经揭东区涉农资金统筹整合领导小组审定同意，现进行公示（公示日期 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 27 日）。如有其他情况反映，请联系揭东区财政局。

附件：

- 1、揭东区 2022 年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告
- 2、揭东区 2022 年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
- 3、揭东区 2022 年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表
- 4、揭东区 2022 年涉农资金大事要事完成情况表
- 5、揭东区 2022 年涉农资金安排和项目实施总体情况表

6、揭东区 2022 年涉农资金安排和项目实施明细情况表

(联系人：林丽香

电话：0663-3263715)

揭东区涉农资金统筹整合领导小组办公室

揭东区财政局 (代章)

2023 年 3 月 23 日

附件 1

揭东区 2022 年涉农统筹整合转移支付 区域绩效自评报告

填报单位名称：揭阳市揭东区涉农资金统筹整合领导小组办公室

填 报 人：林丽香

联 系 电 话：0663-3263715

填 报 日 期：2023 年 3 月 16 日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

（一）机构设立及运作

自开展涉农资金统筹整合以来，揭东就成立了领导小组，2021 年又重新调整领导小组人员，成立了以区长修文同志为组长，区委副书记蔡庆春、区委常委常务副区长黄济勇为副组长，其他有关成员单位领导为成员的领导机构，领导区涉农资金统筹整合改革工作，审定区级涉农资金统筹整合总体资金分配方案和任务清单，协调解决有关重大问题。2022 年相继召开了年度项目资金分配方案、年度项目调整审定、下一年度项目入库和报备工作等会议。

（二）资金使用和项目实施情况总体情况

2021 年省财政分三次下达给揭东区省级涉农资金共计 21808 万元，区涉农办根据本地实际和全年项目入库报备情况，按照“三突出、一确保”的原则从项目库储备库中遴选出成熟度高的 45 个项目（包括年中调整和新增单列下达的项目）作为本年度实施项目。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022 年，我区共统筹整合各级涉农资金 34672.631 万元支持 45 个涉农资金项目，其中：省级涉农资金 21808 万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 286 万元，东

莞帮扶资金 6600 万元，区级资金 5978.631 万元。涉及考核明细项目详见附件 4，涉及要事大事 3 项（详见附件 5），其中：2021 年 12 月 24 日收到省级涉农资金 18162 万元（其中驻镇帮镇扶村 12100 万元）；2022 年 6 月 1 日收到省级涉农资金 3641 万元（均为驻镇帮镇扶村资金）；2022 年 7 月 7 日收到省级涉农资金 5 万元（农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金）。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年，我区共统筹整合各级涉农资金 34672.631 万元支持 45 个涉农资金项目，截至 2022 年底，已支付各级涉农资金共计 18320.85 万元，预算执行率 52.84%。其中：中央资金 286 万元，执行率 100%，省级涉农资金 10908.219 万元，执行率 50.02%，东莞帮扶资金 1148 万元，执行率 17.39%，区级资金 5978.631 万元，执行率 100%。

（二）项目实施情况。

2022 年度，我区共实施涉农资金项目 45 个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，45 个项目基本完成了项目年度绩效目标，各类一级项目中：

1. 农产品质量安全。涉及项目 2 个，总投资 130 万元，全部为省级涉农资金。截至 2022 年 12 月 31 日，已支付 70 万元，

预算执行率为 53.85%。具体实施情况：

（1）2022 年揭阳市揭东区“瘦肉精”安全 监测检测项目，总投资 10 万元，全部为省级涉农资金，截至 2021 年 12 月 31 日，全部支付，预算执行率为 100%。完成具体建设内容有：2022 年，揭东区共抽检样品 2116 份，其中养殖环节共抽检样品 1296 份，涵盖场点数量 33 次，采样批次 269 次；屠宰环节中共抽检样品 820 份，涵盖场点数量 30 次，采样批次 310 次。共检出阴性 1296 份，阳性 0 份，合格率 100%。通过对养殖环节及屠宰环节“瘦肉精”违禁添加物风险监测及监督抽查，加强风险监测，杜绝违禁药品使用，保障肉品产品安全。

（2）2022 年揭阳市揭东区农产品质量安全监测检测项目，项目总投资 120 万元，全部为省级涉农资金，截至 2021 年 12 月 31 日，已支付 60 万元，预算执行率为 50%。完成具体建设内容有：完成农产品质量安全风险监测检 3056 个，合格率为 99.67%；完成 2022 年揭东区食用农产品检验（监督抽查）1458 批次，合格率为 100%；2022 年全区没有发生重大农产品质量事故。通过建设农产品质量安全体系，对农产品产前、产中和产后三个主要环节进行质量安全监控，提升农产品质量安全水平，扎实推进我区农产品质量稳步发展，促进农业生产发展取得较好的经济和社会效益。

2. 动植物疫病防控。共实施 2 个项目，均已完成年度实施

任务，并基本完成了项目年度绩效目标。计划总投资 180 万元，全部为省级涉农资金，至目前，涉农资金已全部支付，预算执行率为 100%。具体实施情况：

（1）2022 年揭阳市揭东区动物疫病防控和屠宰管理资金项目，计划总投资 80 万元，至目前已支付涉农资金 80 万元，预算执行率为 100%。完成具体建设内容有：通过持续开展重大动物疫病防控和加强屠宰检疫监管工作，能有效地降低我区重大动物疫病疫情风险和保障肉品供给质量安全，降低畜禽病死率，降低病死畜禽对环境污染，保护生态环境，维护公共卫生安全；促进畜牧养殖业健康持续发展，提高养殖业经济效益，促进农民增收；加强宣传普及动物疫病防控知识，提高公众科学认识，理性消费动物产品，防范公众恐慌情绪；确保动物疫病防控工作有效性和持续性，获得广大公众的高度认可。2022 年共免疫生猪 12.3 万头次，家禽免疫注射 394 万只，强制免疫密度达到 90%以上，做到应免尽免，不留空档；免疫抗体合格率保持在 70%以上，构建有效免疫屏障，全区没有发生重大动物疫情，没有发生大规模随意丢弃病死猪事件。

（2）2022 年揭阳市揭东区红火蚁防控项目，计划总投资 100 万元，至目前已支付涉农资金 100 万元，预算执行率为 100%。完成具体建设内容有：圆满完成各项建设内容。在接到资金下达文件后，我们根据专项资金目标，结合我区实际情况，经我局领导

班子讨论确定后组织实施。决定采购一批防控红火蚁应急药剂。通过政府采购，采购 0.1%茚虫威杀蚁饵剂 21.2 吨(100g*50 袋/箱)。实际共支出资金 100 万元。采购防控药物分配由局下发分配文件，相关镇农业农村服务中心站派员签领，由各农业农村服务中心分发到各村进行组织统一防治。

3. 农业生产能力提升。实施项目 1 个，即 2022 年揭阳市揭东区农业生产能力提升——农机装备能力提升项目，计划投资 30 万元，均为省级涉农资金，至目前已支付涉农资金 30 万元，预算执行率为 100%。完成具体建设情况：按区主导，实施对象是在我区依法登记注册、服务能力强、发展空间大、管理规范农机专业合作社。对近两年积极配合做好农机化项目落实，工作突出、群众满意度高的农机合作社优先补贴。一方面举办农机知识咨询宣传活动和水稻机插（播）现场演示会；另一方面，2022 年底已落实项目所有设备购置、补贴等，投入 27 万元，分别补贴揭阳市金亮农机专业合作社、揭阳市揭东区俊辉农机专业合作社、揭阳市众盛农机专业合作社三家农业粮食生产龙头企业各 9 万元。至 2022 年底，我区水稻耕种收综合机械化率达到 77.46%。完成揭阳市下达的考核目标（水稻耕种收综合机械化率 $\geq$ 77.41%）。

4. 构建现代乡村产业体系。共实施 3 个项目，其中已完成项目 2 个，实施中项目 1 个。计划总投资 259 万元，至目前已支付涉农资金 129 万元，预算执行率为 49.8%。具体实施情况：

（1）2022 年揭阳市揭东区农村宅基地审批管理 信息系统平台（二期）建设项目，计划投资 85 万元，均为省级涉农资金，

至 2022 年底尚未支付资金，资金支出率 0%。项目也已按年初目标建设完成，主要是通过集体建房管理、农房风貌管控提升管理、宅基地资源管理、宅基地流转、宅基地辅助审批、宅基地大数据监测监督、宅基地数据汇交共享等的功能模块等工作，规范农村集体经济组织成员按规定申请、审批获得农村宅基地和住房建设，各镇（街道）及其辖属行政村管理机制健全，程序合规，档案资料完整，农房管控和乡村风貌提升得到明显加强。

（2）2022 年揭阳市揭东区深化农村集体产权制度改革完善成员股权（份额）赋能项目，计划投资 130 万元，均为涉农资金，由于项目尚未验收，目前资金尚未支付到实施单位，年度资金支出率 0%。但项目建设情况已基本完成，主要是：完善全区 94 个行政村经济联合社清产核资；全面开展东部（六镇一街道）农村集体经济组织（非行政村经济联合社）资产量化工作；探索全区股份制农村集体经济组织股权赋能。为未开展资产量化的农村集体经济组织全面完成资产量化工作，有集体经营性资产的，资产量化中成员股权（份额）与该资产挂钩，量化到人、确权到户，实行相对稳定的静态管理模式；无集体经营性资产或集体经营性资产弱小的，实行零资产份额制量化。全区农村集体经济组织股权（份额）证颁证到户。建立农村集体经济组织收益成员股权（份额）分配机制，农村集体经济组织股权（份额）流转、交易、增值机制有效运行。

(3) 2022 年揭阳市揭东区茶叶品牌创建及竹笋品牌宣传推广项目，计划投资 44 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底尚未支付资金，资金支出率 0%。成功举办竹笋、茶叶等特色农产品推介会，完成对竹笋、茶叶等揭东特色农产品进行品牌宣传推广，提高揭东农特产品的知名度。初步形成“区域品牌+企业品牌+质量品牌+广东名牌+出口名牌”的品牌联动发展模式。

4. 政策性农业保险省级财政保费补贴。2022 年，我区农保保费补贴项目分配省级涉农资金 670 万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 286 万元，区级资金 665.27 万元，投入资金共计 1621.27 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，支付资金 1621.27 万元，执行率 100%。2022 年，在区委区政府的坚强领导下，揭东区农业农村局联合人保财险揭东支公司，以“保防救赔”一体化服务为抓手，以科技赋能农险高质量发展为牵引，积极落实农险“扩面、增品、提标”工作，为农业农村农民构建起多层次、广覆盖的风险保障体系。全年实现农业保险保费收入 4780.71 万元（含商业险和分保业务），同比增长 139.8%，任务完成率 111.53%。累计承担风险保障 8.4 亿元，实现财政资金放大效益 23.6 倍，保障各类农业经营主体 7135 户次，用实干实绩践行人民保险的政治性、人民性、专业性。

6. 驻镇帮镇扶村。共实施 6 个项目，其中已完工（完成）项目 4 个，2 个项目正在实施中，6 个项目基本完成了年度绩效目

标。2022 年，省级涉农资金 15741 万元支持我区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的东莞帮扶资金 6600 万元，区级资金 5075.99 万元，到位资金共计 27416.99 万元。至 2022 年底，已支付 15235.659 万元，执行率 55.57%。通过 2022 年揭东区建设镇域基础设施项目、乡镇公共服务项目、编制县域和镇域乡村振兴规划项目、脱贫小额信贷贴息项目、防返贫救助责任保险补助项目以及农村低收入人口动态监测项目的实施，使揭东区基本实现了完成村庄规划、环境综合整治、村庄美化绿化、村道硬化、垃圾日清、污水治理、厕所改造、集中供水、住房管理、建立健全人居环境管护长效机制、促进农民增收、完善基层组织建设的生态宜居美丽乡村。

7. 全面推进河长制湖长制。共实施 10 个项目，其中已完成项目 8 个，实施中项目 2 个。计划总投资 1265.6 万元，至目前已支付涉农资金 433.15 万元，预算执行率为 34.23%。

（1）2022 年揭东区水利工程管理与保护范围划定工作，计划投资 220 万元，均为省级涉农资金，现已支付 63.7 万元，支付率 29%。至 2022 年底已完成年初预定的揭东区 37 宗小型水库、1 宗中型水库、35.732km 堤防管理与保护范围划定目标任务，现阶段正在整理验收资料并向财政申报资金。

（2）揭东区 2022 年水库大坝安全鉴定项目，计划投资 152 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底已支付 37.5 万元，支付

率 24.67%。至 2022 年底已完成年初预定的对揭东区 10 宗小型水库大坝安全鉴定工作目标任务。

(3) 2022 年揭东区小型水库安全运行管理标准化工作，计划投资 150 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底已支付 65 万元，支付率 43.33%。至 2022 年底已完成年初预定的对揭东区 13 宗小型水库安全运行管理标准化建设工作目标任务，现阶段正在整理验收资料并向财政申报资金。

(4) 榕江大围曲溪堤段应急工程附属设施维修养护项目，计划投资 36 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底尚未支付资金，支付率 0%。到 2022 年底已完成年初预定的对榕江大围曲溪堤段应急工程附属设施维修养护年度工作目标任务。

(5) 2022 年揭东区开展流域面积 50 平方公里以上河流管理范围界桩埋设工作，计划投资 140 万元，均为省级涉农资金，至今尚未支付资金，支付率为 0%。至 2022 年底已完成年初预定的揭东区流域面积 50 平方公里以上河流（新西河总干渠、龙车溪、车田河、赤水坎）河道管理范围划定项目界桩和标示牌设立工作绩效目标，由于该项目 2022 年 12 月初才完成采购任务并于 12 月底前完成 4 条河流的相关工作任务，所以当时未能及时向财政申报项目资金，现阶段正在整理验收资料并向财政申报资金。

(6) 2022 年揭阳市揭东区（区级）水旱灾害风险普查项目，计划投资 86 万元，均为省级涉农资金，现已支付 86 万元，支付

率 100%。至 2022 年底已完成年初预定的对全区 13 个镇(街)水旱灾害风险普查工作目标任务。

(7) 2022 年揭阳市揭东区开展流域面积 50 平方公里以下河流管理范围划定工作，计划投资 220 万元，均为省级涉农资金，现已支付 65.1 万元，支付率 30%。至 2022 年底已完成揭东区流域面积 50 平方公里以下河流管理范围划定工作绩效目标任务。现阶段正在整理验收资料并向财政申报资金。

(8) 2022 年揭阳市揭东区埔田镇桢祥坑经联社车田河支流综合整治工程，计划投资 88 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底已支付 66 万元，支付率 75%。项目划分为 2 个单位工程，分别为：驳岸及河道。合同工程主要工程量为河道疏浚 19599.06m³，现已全面完工并验收。

(9) 2022 年揭阳市揭东区全面推进河长制工作，计划投资 85.6 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底已支付 32.85 万元，支付率 38.38/%。已完成的项目实施内容包括：完成非标准规格的河长公示牌板面内容和标准规格整体更新工作，其中镇级河长公示牌 230 块，更换原有牌面内容 350 块；通过书面调查和现场调研相结合，收集梳理 2018 年、2019 年、2020 年度揭阳市全面推行河长制湖长制考核的自查报告及复核技术资料，2017 年以来国家、省和揭阳市出台的有关全面推行河长制湖长制工作相关文件，以及其他相关资料；在全区 13 个镇街主要河道路口显眼位

置设置安装全面推行河长制宣传栏约 66 块，开展河长制宣传工作。

（10）云路镇田东村车田河东部支流 2022 年综合整治工程项目，计划投资 88 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底已支付 17 万元，支付率 100%。项目主要对田东村车田河东部支流河道两侧底部，河道内杂草杂物、河底游离状淤泥及河底底泥进行清除，修整土坡，修复加固河堤并进行全面美化，总长 1.3km，整治工程分为 1 个单位工程、1 个分部工程，14 个单元工程，共挖淤泥、流砂 19599m³，回填方 1620m³。现已全面完工并验收。

8. 农村集中供水。实施项目 1 个，即 2022 年揭东区白塔镇农村集中供水奖补资金项目，计划投资 5 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底尚未支付资金，支付率 0%。项目主要实施内容是维修供水管道，更换水表 50 个。在此次集中供水全覆盖攻坚行动中进行全面提质改造，通过扩网、改造、联通、整合和新建行政村到自然村供水管网等措施，形成具有高保证率和统一供水标准的农村集中供水工程。项目现已全面完工并验收。

9. 农村水利水电，实施项目 1 个，即 2022 年揭东区小水电清理整改项目，计划投资 300 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底尚未支付资金，支付率 0%。现已完成《揭东区小水电站清理整改“一站一策”方案》一翁内水电站等 16 座电站（整改类）、《揭东区小水电站清理整改“一站一策”方案》一李厝寮水电站

等 19 座电站（普通退出类）、《揭东区小水电站生态流量核定报告》编制等 3 项技术服务工作。项目现已全面完工并验收，现阶段正在整理验收资料并向财政申报扫尾资金。

10. 水库移民后期扶持，实施项目 1 个，即揭东区云路镇棋盘新村经济合作社坑内引水渠建设工程，计划投资 30 万元，均为省级涉农资金，至 2022 年底尚未支付，支付率 0%。主要完成建设内容：对坑内引水渠渠道进行衬砌，渠道长 498 米，宽 0.8 米，深 0.8 米，渠底采用 C20 混凝土衬砌，渠墙用灰砂砖 M7.5 水泥砂浆 M10 水泥砂浆批挡。项目现已完成建设任务并验收。

11. 林业有害生物防控。实施项目 1 个，即 2022 年揭阳市揭东区松材线虫病防治项目，计划投资 458 万元，其中省级涉农资金 348 万元，区级预算资金 110 万元，至 2022 年底尚未支付资金，支付率 0%。现已基本完成年度实施任务，年度各项指标完成情况主要有：林业有害生物成灾率控制在 4.0% 以下，无公害防治率达到 88% 以上，测报准确率达到 90% 以上，种苗产地检疫率达到 100%。项目仍在抓紧实施中，正在整理资料向财政申报资金。

12. 自然保护地整合优化。实施项目 2 个，计划投资 94 万元，均为省级涉农资金，至今未支付项目资金，资金支付率为 0。个项目均为完成年度绩效目标。

（1）揭东区自然保护地整合优化建设项目，计划投资 36 万元，均为省级涉农资金，至今未支付项目资金，至今支付率为 0。

我局已按照粤涉农办〔2021〕8号、粤自然资林业〔2020〕360号、中办发〔2019〕42号、自然资函〔2020〕71号文件要求，合理调整各级各类自然保护地的保护面积、保护强度和保护性质，解决自然保护地区域交叉、空间重叠、管理分割、破碎化等问题，做到应保尽保，实现依法有效保护。使自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率达40%，自然保护区管控分区划定工作累计完成率达40%，自然保护区科学考察工作累计完成率达40%。项目已达到年初预定目标，现正在整理资料向财政申报资金。

（2）揭阳市揭东区自然保护地勘界立标项目，计划投资58万元，均为省级涉农资金，至今未支付项目资金，至今支付率为0。按照中办发〔2019〕42号、自然资函〔2019〕71号、粤涉农办〔2021〕8号文件要求，完成各类自然保护地勘界立标任务和开展自然保护地科学考察及本底资源调查等，为我区自然保护地执法监督提供依据，推动自然保护地规范化建设和精细化管理。使自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率达40%，自然保护区管控分区划定工作累计完成率达40%，自然保护区科学考察工作累计完成率达40%。项目已达到年初预定目标，现正在整理资料向财政申报资金。

13. 政策性森林保险省级财政保费补贴，实施项目2个，计划投资124.024万元，其中省级涉农资金24.4万元，中央资金99.624万元，至2022年底已支付124.024万元，资金支付率100%。

(1) 2022 年揭阳市揭东区生态公益林保险保费补贴，总投资 85.6 万元，其中省级涉农资金 21.4 万元，中央资金 64.2 万元，现已支付 100%。全年完成生态公益林参保面积 17.83 万亩。参保率达 100%。

(2) 2022 年揭阳市揭东区商品林保险保费补贴，总投资 38.424 万元，省级涉农资金 3 万元，中央资金 35.424 万元，支付率 100%。全年完成商品林参保面积 4.92 万亩，参保率达 20%（市下达的年度任务）。

14. 造林及抚育。实施项目 2 个，总投资 440 万元，其中省级涉农资金 320 万元，区级预算 120 万元。现已支付 110 万元，支付率 25%。

(1) 2022 年揭阳市揭东区大径材培育示范项目，总投资 30 万元，均为省级涉农资金，至今尚未支付资金，资金支付率为 0。已完成完成 835 亩大径材培育项目，项目完成率 100%，面积核实率 100%，林木长势良好，抚育管护率达到 100%；优化林分结构，提高林分质量，森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展明显；为当地带动就业。调查过程中，人民的满意对高达 98%。跨年度项目，每年均在下一年春季才能全面完成实施任务并验收。等验收完成将立刻向财政申报项目资金。

(2) 2022 年揭阳市揭东区高质量水源林建设项目，项目总投资 410 万元，其中省级涉农资金 290 万元，区级预算 120 万元，现已支付 110 万元，支付率 26.83%。项目已按年度计划完成了 3099 亩工程造林及新造林抚育 8104 亩。正在整理验收资料并准备向财政申报资金。

15. 野生动植物资源保护及疫源疫病监测，实施项目 1 个，即 2022 年揭阳市揭东区野生动植物保护管理和宣传项目，分配省级涉农资金 14 万元，至 2022 年底尚未支付资金，支付率 0%。项目已按照粤办函〔2018〕396 号、粤涉农办〔2021〕8 号文件要求，组织开展宣传教育咨询活动，在电视媒体宣传报道，使保护野生动物的法律法规深入人心，在全社会形成自觉保护野生动物的良好氛围。项目完成率 100%，野生动植物保护宣传满意度 $\geq$ 85%。

16. 森林资源保护与监测，实施项目 2 个，计划投资 84 万元，至今未支付资金，资金支付率为 0。

(1) 揭东区林地保护利用规划（2021-2035 年）编制技术服务项目，计划投资 44 万元，均为省级涉农资金，资金支付率为 0。项目已按照粤涉农办〔2021〕8 号文件要求，做好我区林地保护利用规模、措施，制定林地分级、分类、分区保护利用方案，林地保护利用调控措施，实现林地保护利用可持续发展。现正在整理验收资料准备验收并向财政申报资金。

(2) 揭阳市揭东区 2022 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新建设项目，计划投资 40 万元，均为省级涉农资金，资金支付率为 0。项目已按照粤涉农办〔2021〕8 号文件要求，完成利用卫星图像对全县森林资源进行判读及实地核查，为我区自然保护地执法监督提供依据，推动森林督查和森林资源管理规范化建设和精细化管理。调查过程中，人民的满意度高达 98%。现正在整理验收资料准备验收并向财政申报资金。

17. 2022 年度永久基本农田经济补偿资金项目，计划总投资 516.747 万元，分配省级涉农资金 379 万元，与省级资金共同投入的区级预算 137.747 万元，资金已全部支付，支付率 100%。揭阳市下达给我区基本农田保护任务 16.1 万亩，我区划定永久基本农田 17.2249 万亩，超额完成市下达的任务。通过在全市范围内对承担基本农田保护任务的农村集体经济组织、国有农场等集体土地所有权单位和国有农用地使用单位进行经济补贴，缩小基本农田与建设用地的利益差距，增加农村收入，调动农村集体经济组织及农民保护基本农田的积极性，切实保护基本农田，保障粮食生产安全，为我区农村经济持续稳定发展铺平道路，对我区粮食产量稳定增产促进农村发展起到较大的推动作用。

18. 好农村路养护。共实施 2 个项目，2022 年省级共下达我区用于“四好农村路”养护的涉农统筹整合资金 528.189 万元，其中：省级涉农资金 178 万元用于农村公路日常养护，省级涉农

资金 350.189 万元用于农村公路新增养护，目前资金尚未支出，资金支付率 0%，养护公路里程 1450.167 公里，养护率 100%，农村公路技术状况自动化检测工作已完成，完成率 100%。

19. 四好农村路建设。共实施项目 4 个，2022 年涉农资金下达我区“四好农村路”建设的涉农统筹整合资金 1405.811 万元，资金支付率为 0%。其中改造四级双车道建设项目 1 个，为玉吴线单车道改双车道工程，建设里程 1.1 公里；改造三级及以上等级路项目 1 个，为英篮线改造工程建设，建设里程 8.207 公里；危桥改造项目 2 个，为县道 X114 线锡场铁路跨线桥危桥改造工程和玉湖镇 Y811 坪茶线庵角桥危桥改造工程，现项目都已完成建设，完成率 100%。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1. 涉农资金优先支持的考核工作任务

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等）。2022 年全区 162 户 592 名监测对象没有出现返贫现象，100 户 333 人消除风险退出监测对象，不发生规模性返贫。

（2）粮食安全责任制。粮食播种面积 385280 亩，比前一年增加 6580 亩；粮食总产量 18.226 万吨，比前年度增 0.236 万吨；水稻耕种收综合机械化率 77.41%；全年农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。

（3）强化动物疫病防控。2022 年共免疫生猪 12.3 万头次，

家禽免疫注射 394 万只，强制免疫密度达到 90%以上，做到应免尽免，不留空档；免疫抗体合格率保持在 70%以上，构建有效免疫屏障，全区没有发生重大动物疫情，没有发生大规模随意丢弃病死猪事件。

（4）保障农产品质量安全。农产品质量安全风险监测样本量 3056 次（年初目标值 3000 次）；农产品质量安全监督抽查样品量 1458 次（年初目标值 1450 次）；全区 2022 年没有发生重大农产品质量安全事故。

（5）农村人居环境整治。全区 11 个镇均建立保洁机制，安排驻镇帮镇扶村资金共 2942.73 万元；当年度完成农村公厕改造新建共 83 个，比年初目标任务多完成 36 个。

（6）农村公路养护。2022 年我区农村公路养护工作顺利完成，养护率达路况水平明显提升，好路率 85%以上，群众交通出行更快捷、便捷，更好服务农村经济发展和群众日常出行，促进经济、社会可持续发展。

2. 涉农资金大事要事保障清单事项。

（1）农村生活污水。完成新增农村生活污水治理的自然村数量 6 个自然村。

（2）村内道路建设。完成村内道路基本硬底化的自然村数量 59 个（年初指标值 50 个），共 83.3576 公里。

（3）美丽圩镇建设。美丽圩镇建设取得良好成效。全区 11

个圩镇参加全市竞赛，其中 7 个圩镇获得优胜奖，1 个圩镇获组织奖，1 个圩镇获进步奖，获奖率居全市第一；全市美丽圩镇验收我区 5 个圩镇达到“示范美丽圩镇标准”，6 个圩镇达到“宜居美丽圩镇标准”。

（4）小水电清理整改。按照《揭东区小水电站清理整改“一站一策”方案》—李厝寮水电站等 19 座电站（普通退出类）的要求，我区已完成区域内 19 宗项目的清退工作。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年揭东区涉农统筹整合转移支付资金基本能按年初预定的目标任务完成，主要问题是涉农资金未能 100%形成实际支出。未能 100%形成实际支出的原因主要有以下几个方面：一是资金安排不合理。如县域镇域乡村振兴规划项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算，导致部分资金无法在 2022 年形成支出。二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整；如一些驻镇帮镇扶村项目，未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金闲置。三是有的基层单位仍存在观望思想，导致项目实施进度缓慢，从而影响资金支付进度。例如有的镇村同时实施的项目比较多，资金投入比较紧张，一旦财政资金未能及时支付工程款，施工队和当地领导就会放慢项目建设进度，这也一定程度上导致涉农项目的年度完成进度。四是资金拨付较慢，如截至 2022 年底，区交

通运输局已完成 6 个项目的年度任务，并向财政申报涉农补助资金 1934 万元，至今未拨付，资金支付率仍为 0。

针对存在的问题，今后我区将加强监督管理，强化各级责任，切实加强领导，提高涉农资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体绩效自评等次为良好，并及时在公开网站上做出公示。

六、其他需要说明的问题

无。

附件2

揭东区2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:		2022	地区:		揭东区				
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数		全年执行数		预算执行率	执行情况说明	
	年度资金总额	34672.631	34672.631		18320.85		52.81%		
	其中:省级涉农资金	21808	21808		10808.219		50.02%	部分项目跨年实施,一些项目尚未验收结算未达到拨付资金的条件,部分项目已完工并申报资金和由财政专项资金困难,尚未能及时支付。	
	相关中央资金	286	286		286		100%		
	相关市县资金	12578.631	12578.631		7126.631		56.66%	部分项目跨年实施,一些项目尚未验收结算未达到拨付资金的条件,部分项目已完工并申报资金和由财政专项资金困难,尚未能及时支付。	
	其他资金								
总体目标完成情况	年度总体目标					全年实际完成情况			
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施	
涉农资金大事要事保障清单事项	农村生活污水治理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量	数量	个	6	6			住建
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量	数量	个	50	59	新增完成道路硬底化自然村数量59个,共83.3576公里。		农业
	农村集中供水、农村公路提档升级	当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量	数量	万人					水利
		当年度实施农村集中供水提质增效工程数	数量	宗					水利
		当年度完成建设改造四级双车道长度	数量	公里	1.1	1.1	改造四级双车道建设项目11个,为玉泉线单车道改双车道工程,建设里程1.1公里。		交通
		当年度完成建设改造三级及以上等级路	数量	公里	8.207	8.207	改造三级及以上等级路项目1个,为英蓝线改造工程建设,建设里程8.207公里。		交通
	美丽圩镇建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量	数量	个	11	11	美丽圩镇建设取得良好成效。全区11个圩镇参加全市竞赛,其中7个圩镇获得优胜奖,1个圩镇获组织奖,1个圩镇获进步奖,获奖率居全市第一;全市美丽圩镇验收我区5个圩镇达到“示范美丽圩镇标准”,6个圩镇达到“宜居美丽圩镇标准”。		住建
	渔港建设	当年度新建国家级渔港经济区数量	数量	个					农业
	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩					农业
		当年度完成复耕整治撂荒地面积	数量	万亩	0.306	0.36543	完成复耕整治撂荒地面积0.36543万亩。		农业
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩					农业
		建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制	可持续影响	是/否					农业
	小水电清理整改	当年度新增退出小水电宗数	数量	宗	19	19	已完成全区19宗小水电清退任务。		水利
	中小河流治理	当年度新增完成中小河流治理长度	数量	公里					水利
	巩固拓展脱贫攻坚成果(主要支持产业扶贫等)	帮扶对象人口数	数量	万人	0.0592	0.0592	加强防返贫动态监测和帮扶,2022年全区162户592名监测对象没有出现返贫现象,100户333人消除风险退出监测对象。		农业
		带动帮扶对象增加收入(总收入)	经济效益	万元	\				农业
		不发生规模性返贫	社会效益	是/否	是	是	2022年全区162户592名监测对象没有出现返贫现象。		农业
	粮食安全责任制(主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等)	粮食播种面积	数量	亩	382800	385280	比前年度增6580亩。		农业
		粮食总产量	数量	万吨	18.58	18.226	比前年度增0.236万吨。		农业
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%	≥77.41	77.41%	比前一年75.82%有了提升。		农业
		农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫病不恶性蔓延	社会效益	是/否	是	是	全区没有出现农作物重大病虫害不暴发成灾和重大植物疫病不恶性蔓延的情况。		农业
		强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度	质量	%	≥90	≥90	2022年共免疫生猪12.3万头次,家		农业

涉农资金优先支持的考核工作任务	强化动物疫病防控	平均免疫抗体合格率	质量	%	≥70	≥70	免疫注射391万只，强制免疫密度达到90%以上，做到应免尽免，不留空档；免疫抗体合格率保持在70%以上，构建有效免疫屏障，全区没有发生重大动物疫情，没有发生大规模随意丢弃病死猪事件。	农业
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100	100		农业
		重大动物疫情依法处置率	质量	%	100	100		农业
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否	是	是		农业
	保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监管、屠宰环节无害化处理）	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	3000	3056	完成农产品质量安全风险监测3056个，合格率为99.67%	农业
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次	1450	1458	完成2022年黔东南州食用农产品抽检（监督抽查）1458批次，合格率为100%	农业
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	是	通过建设农产品质量安全体系，对农产品产前、产中和产后三个关键环节进行质量安全监控，提升农产品质量安全水平，扎实推进我区农产品质量安全发展，促进农业生产发展取得较好的经济效益。	农业
		食用林产品监测数量	数量	批次	80	0		该事项没有分配涉农资金，项目暂时没有实施
		是否对屠宰环节病死猪100%进行无害化处理	社会效益	是/否	是	是	没有发生大规模随意丢弃病死猪事件，并对屠宰环节病死猪100%进行无害化处理	农业
涉农资金优先支持的考核工作任务	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	建立村庄清洁长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	全区11个镇均建立保洁机制，安排驻镇帮镇扶村资金共2942.73万元。	农业
		建立农村生活污水的长效运行管护机制	可持续影响	是/否	是	是	得到持续运行	续建
		当年度完成改造提升的农村厕所数量	数量	个	47	83	当年度完成农村公厕改造新建共83个。	农业
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	全区11个镇均建立保洁机制，安排驻镇帮镇扶村资金共2942.73万元。	农业
		农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	数量	个	196	196	完成农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量196个	行政执法局
	推进农田建设（推进高标准农田建设、复耕整治抛荒地面积）	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	\	\		农业
		当年度完成复耕整治抛荒地面积	数量	万亩	\	\		农业
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩	\	\		农业
		建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制	可持续影响	是/否	\	\		农业
	耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）	受污染耕地安全利用面积	数量	亩	无任务			农业
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩	无任务			农业
	全面推进河长制湖长制	完成河湖管护长度	数量	公里	168	168	完成完成河湖管护长度168公里	水利
	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）	用水总量	数量	亿立方米	3.106	3.106	用水总量控制在3.106亿立方米	水利
		当年度新增实施农业水价综合改革面积	数量	万亩	8.19	8.19	对龙塘灌区实施农业水价综合改革面积8.19万亩	水利
		开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	数量	宗	1	1	北关灌区续建配套工程	水利
		节水配套改造面积	数量	万亩	6.59	6.59	完成6.59万亩的改造任务	水利
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里	1	1	治理水土流失面积1平方公里	水利
	水库水闸除险加固和运行管护	当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数	数量	宗	无任务			水利
		当年度实施小型病险水库除险加固座数	数量	座	无任务			水利
	中央预算内水利投资执行	按照中央下达的投资计划落实地方投资金额	数量	万元	\			水利
	全面推行林长制	当年度造林完成面积	数量	万亩	0.3		含人工造林、退化林修复和封山育林0.3万亩	
		当年度新造林抚育	数量	万亩	0.8		，新造林抚育0.8万亩	
		当年度完成红树林造林	数量	万亩				
		自然保护区范围边界矢量化数据制作累计完成率	质量	%	40	40	累计完成率均达到40%	

	自然保护区整合优化	自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%	40	40	累计完成率均达到40%	
		自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%	40	40	累计完成率均达到40%	
	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	质量	%	8.2	8.2	林业有害生物成灾率控制在8.2	
		林业有害生物防治面积	数量	万亩	1.83	1.83	完成林业有害生物防治面积1.83	
		松材线虫病防治面积	数量	万亩	≈1.83	≈1.83	松材线虫病防治面积达到1.7212万亩	
		林业有害生物无公害防治率	质量	%	85以上	85以上	无公害防治率达到88%以上	
		松材线虫病疫点镇级拔除任务完成率	质量	%	30	30	松材线虫病疫点镇级拔除任务完成率30%	
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩	16.1万亩	17.2249万亩	划定永久基本农田面积17.2249万亩	
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否	是	是	已完成	
	农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里	1450.167	1450.167	养护公路里程1450.167公里，养护率100%，农村公路技术状况自动化检测工作已完成，完成率100%。	交通
	自然灾害风险普查（森林、水利方面）	完成可燃物外业调查	数量	个	11	11	大样地2个，标准样地9个	
		洪水隐患调查	数量	宗	126	126	水库54处、堤防10处、塘3处、小水电13	水利
其他涉农工作	由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。							

注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只须提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。

揭东区2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表

序号	考核事项	省级下达任务目标	截至2022年底完成的具体情况
1	巩固拓展脱贫攻坚成果	不发生规模性返贫	2022 年全区162 户592 名监测对象没有出现返贫现象，100 户333 人消除风险退出监测对象。
2	粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）	粮食播种面积382800亩、粮食总产量18.58万吨、水稻耕种收综合机械化率、≥77.41	完成年度播种面积385280亩；年度总产量18.226万吨；水稻耕种收综合机械化率到达77.41%，比前一年75.82%有所提升
3	动物防疫	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90；平均免疫抗体合格率≥70；动物强制扑杀补助经费发放完成率100%；重大动物疫情依法处置率100%；不发生大规模随意抛弃病死猪事件。	2022年共免疫生猪12.3 万头次，家禽免疫注射394万只，强制免疫密度达到90%以上，做到应免尽免，不留空档；免疫抗体合格率保持在70%以上，构建有效免疫屏障，全区没有发生重大动物疫情，没有发生大规模随意丢弃病死猪事件。
4	农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）	农产品质量安全风险监测样本量3000次；农产品质量安全监督抽查样品量1450次；不发生重大农产品质量安全事故；对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。	完成农产品质量安全风险监测检测3056个，合格率为99.67%；完成2022年揭东区食用农产品检验（监督抽查）1458批次，合格率为100%；通过建设农产品质量安全体系，对农产品产前、产中和产后三个主要环节进行质量安全监控，提升农产品质量安全水平，扎实推进我区农产品质量稳步发展，促进农业生产发展取得较好的经济效益和社会效益；没有发生大规模随意丢弃病死猪事件，并对屠宰环节病死生猪100%进行无害化
5	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	建立村庄清洁长效管护机制；当年度完成改造提升的农村厕所数量47个；	全区11个镇均建立保洁机制，安排驻镇帮镇扶村资金共2912.73万元；当年度完成农村公厕改造新建共83
6	高标准农田建设	当年度完成复耕整治撂荒地面积0.306万亩	完成复耕整治撂荒地面积0.36543万亩
7	耕地污染源头防控与安全利用	\	
8	全面推进河长制湖长制	完成河湖管护长度168公里	已完成河湖管护长度168公里的任务
9	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）	用水总量3.106亿立方米；当年度新增实施农业水价综合改革面积8.19万亩；开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量1宗；节水配套改造面积6.59万亩	全年用水总量控制在3.106亿立方米；当年度新增灌区实施农业水价综合改革面积8.19万亩；开工建设北关灌区、龙颈灌区二个中型灌区续建配套与节水改造项目数量工程，节水配套改造面积6.59万亩。
10	水土保持	治理水土流失面积1平方公里	完成治理水土流失面积1平方公里任务
11	水库除险加固和运行管护	\	
12	中央预算内水利投资执行	\	
13	全面推行林长制	当年度造林完成面积0.3万亩；当年度新造林抚育0.8万亩	含人工造林、退化林修复和封山育林0.3万亩，新造林抚育0.8万亩
14	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率、自然保护区管控分区划定工作累计完成率、自然保护区科学考察工作累计完成率都是40%	自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率、自然保护区管控分区划定工作累计完成率、自然保护区科学考察工作累计完成率均达到40%
15	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率8.2 %；林业有害生物防治面积1.83万亩；松材线虫病防治面积≥1.83万亩；林业有害生物无公害防治率85%以上；松材线虫病疫点镇级拔除任务完成率30%	林业有害生物成灾率控制在8.2 %内；完成林业有害生物防治面积1.7212万亩；松材线虫病防治面积达到1.7212万亩；林业有害生物无公害防治率到达85%以上，松材线虫病疫点镇级拔除任务
16	永久基本农田保护	完成永久基本农田保护面积16.1万亩	划定永久基本农田面积17.2249万亩
17	农村公路养护	农村公路养护公里数1450.167公里	完成全区农村公路养护公里数1450.167公里，列养率100%
18	自然灾害风险普查（森林、水利）	完成可燃物外业调查11个；洪水隐患调查126宗	完成了大样地2个，标准样地9个；完成水库54座、水闸46座堤防10座、山塘3个小小水电13个等的调查工作

揭东区2022年涉农资金大事要事完成情况表

事项	工作内容	2021年工作基础		2022年工作计划		2022年资金保障计划		2022年工作完成情况		2022年资金保障落实情况					备注
		2021年底已完成 (累计值)	2022年计划新增 (当年值新增)	预计2022年底 可完成 (累计值)	项目计划当年 投资总额 (万元)	当年计划安排 各级财政资金合计 (万元)	2022年实际已完成 (当年值新增)	截至2022年底 已完成 (累计值)	项目当年 已完成投资总额 (万元)	其中:			3. 已落实其他财政资金 金额(万元)		
										1. 已安排省级涉农资金 金额(万元)	2. 已安排市级涉农资金 金额(万元)	3. 已落实其他财政资金 金额(万元)			
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=A+F	H	I=J+K+L	J	K	L		
	合计				14449.06	13615.02			8449.06	13615.02	11515.02	1200	900		
农村生活污水治理	完成农村生活污水治理自然村 数量(个数)									0					
村内道路建设	完成村内道路基本硬底化的自 然村数量(个数)	98	402	402	3000	3000	402	402	3000	3000	900	1200	900		
农村集中供水提档升级	农村规模化集中供水覆盖人口 数量(万人)			0				0		0					
农村公路提档升级	建设改造四级双车道长度(公 里)	19.013	1.1	20.113	104	66	1.1	20.113	104	66	66	0	0		
	建设改造三级及以上等级路 (公里)	0	8.207	8.207	1945.06	1149.02	8.207	8.207	1945.06	1149.02	1149.02	0	0		
美丽圩镇建设	完成镇级环境基础设施整治的圩镇 数量(个数)		11	11	9100	9100	11	11	3100	9100	9100				
渔港建设	建成国家级渔港经济区数量 (个)			0				0		0					
高标准农田建设	建成高标准农田面积(万亩)			0				0		0					
	完成复耕整治抛荒地面积(万 亩)			0				0		0					
小水电清理整改	退出小水电宗数(宗)	1	18	18	300	300	18	18	300	300	300				
中小河流治理	完成中小河流治理长度(公 里)									0					

填报说明: 此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况, 资金来源包括中央、省、市、县等各级财政资金。

18	省水利厅	全面推进河长湖长责任制	1265.6	1265.6	433.15	433.15	34.2%	10	8	3	0	1.2022年揭东区水利工程管理范围划定工作。揭东区3宗小型水库、1宗中型水库、35.752km ² 范围管理范围划定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。
19	省水利厅	推进水利基础设施加固工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2022年揭东区水利工程管理范围划定工作。揭东区3宗小型水库、1宗中型水库、35.752km ² 范围管理范围划定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。
20		水利安全防汛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2022年揭东区水利工程管理范围划定工作。揭东区3宗小型水库、1宗中型水库、35.752km ² 范围管理范围划定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。
21		农村集中供水	5	5	0	0	0	0	1	1	0	1.2022年揭东区水利工程管理范围划定工作。揭东区3宗小型水库、1宗中型水库、35.752km ² 范围管理范围划定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。
22		农村水利水电	300	300	0	0	0	0	1	1	0	1.2022年揭东区水利工程管理范围划定工作。揭东区3宗小型水库、1宗中型水库、35.752km ² 范围管理范围划定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。
23		重大水利工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2022年揭东区水利工程管理范围划定工作。揭东区3宗小型水库、1宗中型水库、35.752km ² 范围管理范围划定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。
24		中小河流治理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2022年揭东区水利工程管理范围划定工作。揭东区3宗小型水库、1宗中型水库、35.752km ² 范围管理范围划定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。
25		水土保持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2022年揭东区水利工程管理范围划定工作。揭东区3宗小型水库、1宗中型水库、35.752km ² 范围管理范围划定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。对揭东区10宗小型水库大坝安全鉴定项目。

[illegible]

[illegible]

